



COMMISSARIO DI GOVERNO  
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
PER LA REGIONE SARDEGNA

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, Art. 7, comma 2



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
PRESIDENZIA  
PRESIDENZA

## 20IR002/G9 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa (OR) - I° LOTTO - I° Stralcio funzionale - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo. PROGETTO ESECUTIVO



**VAMS** Ingegneria  
Capogruppo Mandataria

**Arch. Domenico Florio**  
Mandante

**Ing. Pietro Canu**  
Mandante

Responsabile del Progetto  
*Dott. Ing. Niccolò Saraca*

Unità di progetto interventi commissariali  
contro il dissesto idrogeologico

*Coordinatore: Ing. Piero Dau*



IL R.U.P.

*Dott. Ing. Michele Cottu*

Elaborato N°

RTE.5

Descrizione

**CRONOPROGRAMMA**

Scala

-

| rev. | data   | descrizione                              | redatto | verificato | approvato |
|------|--------|--|---------|------------|-----------|
| 1    | Nov/22 | Emissione a seguito di istruttoria COSIN | Capanna | Capanna    | Saraca    |
| 0    | Lug/22 | Prima emissione                          | Capanna | Capanna    | Saraca    |

OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELLA CITTA' DI BOSCA - PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO 1° STRALCIO

| MACRO ATTIVITA'                        | Inizio attività | Durata attività |
|--|-----------------|-----------------|
|  |                 | 12 mesi         |
| IONIFICA ORDIGNI BELLICI               |                 |                 |
| ALLESTIMENTO CANTIERE                  |                 |                 |
| TRACCIAMENTO OPERE                     |                 |                 |
| RISOLUZIONE INTERFERENZE               |                 |                 |
| <b>INTERVENTI</b>                      |                 |                 |
| <b>DX 4C</b>                           |                 |                 |
| OPERA DI IMMISSIONE DRENAGGIO URBANO   | 4               | 3               |
| POSIZIONAMENTO PALANCOLE               | 3               | 12              |
| OPERE IN TERRA DI COLMATA              | 4               | 14              |
| ESECUZIONE PALI DA TERRA               | 6               | 16              |
| ESECUZIONE SOVRASTRUTTURA              | 8               | 18              |
| OPERE IN ELEVAZIONE                    | 11              | 16              |
| RIVESTIMENTO IN TRACHITE               | 13              | 16              |
| IMPIANTI E ARREDI                      | 28              | 4               |
| <b>DX 4B</b>                           |                 |                 |
| OPERE DI DEMOLIZIONE                   | 3               | 4               |
| INSTALLAZIONE GUIDE                    | 4               | 4               |
| FINITURE                               | 5               | 4               |
| <b>DX 5</b>                            |                 |                 |
| SCAVI E MOVIMENTO TERRA                | 3               | 4               |
| OPERE DI FONDAZIONE                    | 5               | 10              |
| OPERE IN ELEVAZIONE                    | 7               | 12              |
| RIVESTIMENTO IN TRACHITE               | 9               | 12              |
| RILEVATI A TERGO                       | 14              | 4               |
| FOSSI DI GUARDIA                       | 18              | 2               |
| OPERE ACCESSORIE                       | 20              | 2               |
| <b>DX 6</b>                            |                 |                 |
| SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA              | 20              | 10              |
| OPERE DI FONDAZIONE                    | 22              | 10              |
| OPERE DI ELEVAZIONE                    | 24              | 10              |
| RINTERRO                               | 26              | 10              |
| OPERE DI PROTEZIONE DEL FONDO E SPONDE | 28              | 9               |
| RIVESTIMENTO ESTERNO IN TRACHITE       | 28              | 10              |
| OPERA DI IMBOCCO                       | 32              | 4               |
| SISTEMAZIONE OPERA DI SBOCO            | 25              | 2               |
| PLATEA ATTRINTO IDRAULICO              | 27              | 2               |
| PIEDRITTI E MURI D'ALA                 | 29              | 2               |
| SOLETTA DI COPERTURA                   | 31              | 2               |
| OPERA IN TERRA - RAMPE DI RACCORDO     | 33              | 2               |
| OPERE DI FINITURA                      | 35              | 2               |
| RISOLUZIONE INTERFERENZE               | 20              | 3               |
| SMOBLIZZO CANTIERE                     | 36              | 1               |

AUTORIZZAZIONI ENTI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONSEGNA LAVORI.



IMPORTO CUMULATO MENSILE DEI LAVORI

