



LEGENDA		
	PONTEGGIO FISSO ACCESSO TETTO	 MONTACARCHI
	AREA DI STOCCAGGIO	 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
	ZONA PREPARAZIONE MALTE	 ACCESSO PEDONALE
	PERCORSO MEZZI	 PARCHeggi
	CANALE CIRCOLAZIONE DI SCARICO	
	BETONIERA	 ZONA INTERDITTA

Descrizione: II. ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Attrezzature e macchinari: Mazza, picco, pala

Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento

Misure provvisoriai: Allestire percorsi chiodature segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andate con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m.1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantier e gli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbio, l'operaio deve segnalare immediatamente al capocantier e non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere indiana, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

Normativa di riferimento: D. Lgs. 81/2008

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza



Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

**DIRIGENTE SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE E
MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI**

A.002.016 SCALA:	Planimetria di cantiere
---	---

CONSEGNA							
REVISIONE							
DATA							