REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-32 - Servizio del Genio civile di Oristano

Oggetto: **Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro - (Servizio di piena 2022 - Servizio di piena 2025)CUP E54D22004370003. CIG B79D356C35. Concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa regionale;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare gli articoli 120 e 121, comma 8;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, concernente la tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 45 del 5 agosto 2010, di approvazione della direttiva sull'organizzazione del Servizio di Piena e Intervento Idraulico e del Presidio territoriale;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3, prot. n. 2471 del 5 luglio 2022, modificato con D.A. LL.PP. n. 7/3975 del 7 settembre 2023, di approvazione del programma degli interventi del Servizio di piena e intervento idraulico per l'annualità 2022, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

VISTE la determinazione n. 1687, prot. n. 36245 del 20 settembre 2022, aggiornata con determinazione n. 1770/33725 dell'8 agosto 2025, relative al conferimento e all'aggiornamento dell'incarico di Responsabile unico del progetto all'ing. Stefano Piga e all'individuazione dell'ufficio di supporto al RUP;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 5, prot. n. 25678 del 19 giugno 2025, con il quale è stata programmata l'ulteriore somma di euro 500.000,00 per il completamento dell'intervento mediante le opere opzionali previste nel progetto;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio civile di Oristano n. 1420/27408 del 1° luglio 2025, di approvazione del progetto esecutivo redatto dalla società ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio civile di Oristano n. 1407/28490 dell'8 luglio 2025, recante la decisione di contrarre;

VISTA la determinazione della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza n. 896/9892 del 15 settembre 2025, di aggiudicazione dei lavori alla Cuguttu Domenico S.r.l. per euro 956.696,34, oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. GCO n. 25/40435 del 26 settembre 2025, stipulato con la Cuguttu Domenico S.r.l.;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati definitivamente e avviati il 20 novembre 2025, con durata contrattuale iniziale di 270 giorni;

VISTA la determinazione n. 2250/35688 del 24 luglio 2026, con la quale sono state approvate, ai sensi dell' art. 120, comma 1, lettera a), e comma 7, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, l'attivazione delle opere opzionali di completamento e la modifica tecnica, con incremento di euro 382.827,60, oltre IVA, e nuovo importo contrattuale di euro 1.339.523,94, oltre IVA;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 1, Rep. GCO n. 16/35917 del 27 luglio 2026, relativo alle opere opzionali di completamento;

CONSIDERATO che, per effetto della predetta modifica contrattuale, sono stati assegnati ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, con durata complessiva di 360 giorni e termine di ultimazione fissato al 15 novembre 2026;

VISTA la nota della Cuguttu Domenico S.r.l. del 20 ottobre 2026, acquisita al protocollo n. 0049017 in pari data, con la quale è stata richiesta una proroga di 35 giorni per condizioni meteorologiche avverse nella fase iniziale dei lavori e ritardi nella consegna e nel reperimento dei materiali;

VISTA la nota del Direttore dei lavori, ing. Roberto Malcotti, del 28 ottobre 2026, acquisita al protocollo n. 0050528 del 29 ottobre 2026, con la quale le motivazioni sono state ritenute fondate e non imputabili all' appaltatore ed è stato espresso parere favorevole alla proroga di 35 giorni, con differimento del termine dal 15 novembre al 20 dicembre 2026;

VISTO l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alla proroga richiesta dall'esecutore per cause a lui non imputabili;

ACCERTATO che l'istanza è stata presentata il 20 ottobre 2026, prima della scadenza del 15 novembre 2026 e con congruo anticipo rispetto alla stessa;

DATO ATTO dell'assenza di conflitti di interessi in capo ai soggetti intervenuti nel procedimento, sulla base delle dichiarazioni acquisite;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore del Servizio ai sensi dell' art. 25 della L.R. n. 31/1998 e che, con determinazioni del Direttore generale dei Lavori Pubblici n. 1204 /25296 del 17 giugno 2025 e n. 2266/36064 del 28 luglio 2026, l'ing. Riccardo Porcu è stato individuato, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della medesima legge, per l'esercizio provvisorio delle funzioni di direzione del Servizio del Genio civile di Oristano;

RITENUTO di accogliere la richiesta e concedere una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

DETERMINA

ART. 1 Di concedere all'impresa Cuguttu Domenico S.r.l. una proroga di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori denominati "Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro - (Servizio di piena 2022)".

ART. 2 Di dare atto che, per effetto della proroga concessa, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato al 20 dicembre 2026.

ART. 3 Di dare atto che la proroga è concessa ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto le cause del ritardo, sulla base del parere del Direttore dei lavori, sono state ritenute non imputabili all'appaltatore.

ART. 4 Di dare atto che la proroga incide esclusivamente sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori e non comporta maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale, né modifiche dell'importo contrattuale, del quadro economico dell'intervento o degli impegni di spesa già assunti. Restano ferme e invariate tutte le ulteriori condizioni, prescrizioni e obbligazioni previste dal contratto Rep. GCO n. 25/40435 del 26 settembre 2025 e dall'atto aggiuntivo n. 1, Rep. GCO n. 16/35917 del 27 luglio 2026.

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all'impresa Cuguttu Domenico S.r.l., al Direttore dei lavori ing. Roberto Malcotti, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al soggetto incaricato della

sorveglianza archeologica, quali soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori, per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione è comunicata all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ed è trasmessa alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

Il Direttore del Servizio
(art. 30, comma 4, L.R. 31/1998)
Ing. Riccardo Porcu

Responsabile Unico del Progetto (RUP)
Ing. Stefano Piga

Allegati:

- Nota richiesta proroga dell'impresa
- Parere del Direttore dei lavori

Siglato da :

STEFANO PIGA

Firmato digitalmente da
RICCARDO PORCU
29/10/2026 12:23:54