REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-32 - Servizio del Genio civile di Oristano

Oggetto: **Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio, tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale Acque Alte, per il conseguimento della percorribilità sul coronamento, argine destro, Servizio di piena 2021, comprensivi dei lavori opzionali di completamento. CUP E54D21000110002. CIG B647A65C41. Concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati";

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, recante "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 45 del 5 agosto 2010, con il quale è stata approvata la Direttiva assessoriale concernente l'organizzazione del "Servizio di Piena e Intervento Idraulico" e del "Presidio territoriale";

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3, prot. n. 3904 del 10 novembre 2021, con il quale è stato approvato il programma degli interventi sul servizio di piena e intervento idraulico per l' annualità 2021, ai sensi del D.A. LL.PP. n. 45/2010, proposto dal Servizio del Genio Civile di Oristano;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi programmati con il suddetto Decreto assessoriale n. 3 /2021 è ricompreso l'intervento di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio, tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale Acque Alte, per il conseguimento della percorribilità sul coronamento dell'argine destro, consistente nella riprofilatura delle scarpate arginali, nel

ringrosso lato campagna per la realizzazione di una pista sommitale carrabile e nella realizzazione delle opere accessorie necessarie a consentire la piena percorribilità con i mezzi di servizio e l'esercizio dell' attività di vigilanza e presidio;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 3177/54127 del 6 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 635/13766 del 27 marzo 2025, con la quale è stato approvato l'adeguamento degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo alle disposizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la determinazione del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza n. 444/4762 del 12 maggio 2025, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico C.G.C. S.r.l., per l'importo contrattuale complessivo di euro 728.165,46 oltre IVA;

VISTO il contratto Rep. GCO n. 13/24296 del 10 giugno 2025, stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con l'impresa C.G.C. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 1583/31226 del 25 luglio 2025, con la quale sono stati conferiti e confermati gli incarichi relativi all'intervento ed è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'ing. Stefano Piga;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 3146/54797 del 5 dicembre 2025, con la quale è stata autorizzata la modifica del contratto prevista dall'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dei lavori opzionali di completamento;

VISTO l'atto aggiuntivo Rep. GCO n. 58/55450 del 10 dicembre 2025 al contratto Rep. GCO n. 13/24296 del 10 giugno 2025, stipulato con l'impresa C.G.C. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori opzionali di completamento;

VISTA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 397/7396 del 10 febbraio 2026, con la quale sono stati confermati gli incarichi, di cui alla Det n. 1583/31226 del 25 luglio 2025, relativi all' intervento anche per i lavori opzionali;

VISTO il verbale di consegna dei lavori opzionali (di completamento) del 3 febbraio 2026, redatto dal Direttore dei lavori ing. Alessandro Lai, dal quale risulta che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dell' intervento, fissato dal contratto principale in 150 giorni naturali e consecutivi, è stato incrementato di

ulteriori 170 giorni naturali e consecutivi in relazione all'esecuzione delle lavorazioni opzionali, per complessivi 320 giorni naturali e consecutivi, con termine finale di ultimazione fissato al 3 ottobre 2026;

VISTA la nota dell'impresa C.G.C. S.r.l. dell'8 settembre 2026, acquisita al protocollo del Servizio al n. 0041133 del 08.09.2026, con la quale è stata richiesta una proroga di 58 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, rappresentando che l'abbondanza dei fenomeni di natura piovosa verificatisi nel corso della stagione invernale ha determinato condizioni incompatibili con la regolare esecuzione delle lavorazioni previste in progetto e che, inoltre, si sono verificati ritardi nella disponibilità e nella consegna dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, con conseguente rallentamento delle attività di cantiere;

VISTA la nota del Direttore dei lavori, ing. Alessandro Lai, acquisita al protocollo del Servizio al n. 0041535 del 09.09.2026, con la quale è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, essendo state ritenute fondate le ragioni rappresentate dall'impresa, non riconducibili alla responsabilità della medesima, e congruo il periodo richiesto pari a 58 giorni;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha attestato la fondatezza delle motivazioni addotte dall'impresa e la non imputabilità delle stesse all'appaltatore, ritenendo congruo il periodo di proroga richiesto;

VISTO, in particolare, l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale l'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

CONSIDERATO che il termine contrattuale di ultimazione dei lavori, come risultante dal verbale di consegna dei lavori opzionali del 3 febbraio 2026 e dagli atti contrattuali vigenti, è fissato al 3 ottobre 2026;

ACCERTATO che la richiesta di proroga è stata presentata dall'impresa C.G.C. S.r.l. prima della scadenza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori e, pertanto, con congruo anticipo rispetto alla medesima scadenza;

CONSIDERATO che le cause del ritardo indicate dall'impresa, consistenti nell'impossibilità di eseguire regolarmente le lavorazioni durante il periodo interessato dai fenomeni meteorologici avversi e nei ritardi intervenuti nell'approvvigionamento dei materiali necessari alla costruzione dell'opera, sono state ritenute fondate dal Direttore dei lavori e non imputabili all'appaltatore;

DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di competenza del Direttore del Servizio, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della medesima legge regionale, con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici n. 1204/25296 del 17 giugno 2025, è stato individuato nell' ing. Riccardo Porcu il dirigente per l'esercizio provvisorio delle funzioni di direzione del Servizio del Genio Civile di Oristano;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta presentata dall'impresa C.G.C. S.r.l. e di concedere una proroga di 58 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, tenuto conto della sussistenza di cause oggettive non imputabili all'esecutore e del parere favorevole espresso dal Direttore dei lavori;

DETERMINA

ART. 1

Di concedere all'impresa C.G.C. S.r.l. una proroga di 58 (cinquantotto) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori denominati "Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio, tra il ponte ferroviario e la confluenza con il Canale Acque Alte, per il conseguimento della percorribilità sul coronamento, argine destro, Servizio di piena 2021, comprensivi dei lavori opzionali di completamento".

ART. 2

Di dare atto che, per effetto della proroga concessa, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato al 30 novembre 2026.

ART. 3

Di dare atto che la proroga è concessa ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto le cause del ritardo sono state ritenute non imputabili all'appaltatore.

ART. 4

Di dare atto che la presente proroga incide esclusivamente sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori e non comporta maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale, né modifiche dell'importo contrattuale, del quadro economico dell'intervento o degli impegni di spesa già assunti.

Restano ferme e invariate tutte le ulteriori condizioni, prescrizioni e obbligazioni previste dal contratto Rep. GCO n. 13/24296 del 10 giugno 2025 e dall'atto aggiuntivo Rep. GCO n. 58/55450 del 10 dicembre 2025.

ART. 5

La presente determinazione è trasmessa all'impresa C.G.C. S.r.l. e al Direttore dei lavori ing. Alessandro Lai per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è comunicata all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ed è trasmessa alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici.

Il Direttore del Servizio
(art. 30, comma 4, L.R. 31/1998)
Ing. Riccardo Porcu

Responsabile Unico del Progetto (RUP)
Ing. Stefano Piga

Allegati:

- Nota richiesta proroga dell'impresa
- Parere del Direttore dei lavori
- Verbale di consegna lavorazioni opzionali

Siglato da :

STEFANO PIGA

Firmato digitalmente da
RICCARDO PORCU
11/09/2026 11:01:24